

Inwestor:

.....

Protokół z testów i pomiarów oraz uruchomienia instalacji
- kocioł gazowy

Wykonano:

- sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;
- sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pomp oraz zabezpieczeń;
- sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;
- sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;
- sprawdzenie szczelności systemu powietrzno-spalinowego;
- sprawdzenie ciśnienia zasilania gazu;
- sprawdzenie szczelności obiegu gazowego kotła;
- sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;
- sprawdzenie parametrów bezpieczników;
- sprawdzenie czy wykonano otwór wentylacyjny o wymaganej średnicy;
- sprawdzenie czy instalacja została napełniona wodą;
- sprawdzenie czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;
- odpowietrzenia układu hydraulicznego kotła;

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub wytycznymi producenta kotła przeprowadzono pierwsze uruchomienia instalacji w dn. r.

.....

Miejscowość, data

.....

pieczętka, podpis Wykonawcy